



النشاط البلدي العام من غرة جوان إلى غاية يوم 15 جويلية 2022

(الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي لسنة 2022)

(1) - متابعة سير الاستخلاصات البلدية :


متابعة تطور استخلاص أهم الموارد البلدية الى حد 30 جوان من كل سنة

بالدينار

2022			2021			2020			2019			
%	المنجز	تقديرات	%	المنجز	تقديرات	%	المنجز	تقديرات	%	المنجز	تقديرات	
44	2916.559	6664.291	39	2493.030	6346.359	37	2239.884	6048.322	37.6	1959.295	5201.255	جملة موارد العنوان الاول
47	151.241	320.000	38	153.330	400.000	211	84.486	40.000	48	191.934	400.000	المعلوم على العقارات المبنية
53	373.094	700.000	50	335.286	670.000	77	420.517	545.000	60	280.590	465.000	المعلوم على المؤسسات

45	141.535	315.000	29	84.738	290.000	5	14.750	296.920	7.8	13.600	174.000	مداخل لزمة الاشهار
6	4.088	70.000	48	21.724	45.000	10	4.470	45.000	22	10.000	45.000	معلوم الاشغال الوقتي للطريق العام
15.6	14.075	90.000	-	10.540	-	4	5.515	130.000	60	71.000	120.000	معلوم الوقوف بالطريق العام
70	41.600	60.000	23	23.000	100.000	-	-	-	-	-	-	مداخل قاعات الافراح
0.3	160	50.000	6.6	5.960	90.000	0	-	90.000	28.4	14.237	50.000	معلوم الاشهار
12	31.972	265.000	10	31.000	300.000	21.4	62.235	290.000	48	120.722	250.000	مداخل الاكرية التجارية
12	31.972	265.000	21	31.000	150.000	0	0	152.000	30	52.500	174.144	مداخل كراء المنتزهات



تطور جملة موارد العنوان الأول خلال الفترة 2019-2022 إلى حد 30 جوان من كل سنة




جملة الموارد المحققة

جملة تقديرات موارد العنوان 1

تقديرات الميزانية 2022-2019



الموارد المنجزة خلال الفترة 2019-2022 الى حد 30 جوان



وتتواصل المجهودات البلدية بالتنسيق مع القبضة المالية لمزيد حث المطالبين بمختلف الاداءات والمعالم البلدية لتسديد ما تخذل بذمتهم من ديون خلال النصف الثاني من السنة المالية 2022.

متابعة تنفيذ مشاريع برنامج الاستثمار البلدي التشاركي لسنوات 2019-2020-2021 و2022

1/ مشاريع في إطار برنامج الاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2019 : إلى حد 30 جوان 2022.

بيان المشروع	موقع المشروع	الكلفة الأصلية (أ.د.)	الكلفة المحبنة (أ.د.)	سنة الإدراج في الميزانية	تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	الملاحظات
تهيئة الارصفة	منطقة قرطاج عدد 1 و 2	220.000	251.266	2019		120 يوم	انتهت الأشغال وتم القبول الوقتي بتاريخ 26 مارس 2021 (الانجاز المالي 100%) وبصدد القبول النهائي
تعبيد الطرقات	منطقة قرطاج عدد 1 و 2	289.000	182.000	2019		90 يوما	انتهت الأشغال وتم القبول الوقتي للأشغال يوم 13 سبتمبر 2021 .
تهيئة المسلك الصحي بمنتزه قرطاج	المعلقة	30.000	30.000	2019			بصدد تحديد مكونات التهيئة والإعلان عن استشارة.

تهئية حديقة	قرطاج محمد علي	20.000	20.000	2019		انطلقت الأشغال منذ 05 ماي 2022 ونسبة تقدم الأشغال حوالي 90%
اقتناء شاحنة مجهزة بسلم	كامل منطقة قرطاج	160.000	171.000	2019	150 يوم	تم الاستلام بتاريخ 20 ديسمبر 2019 (الانجاز المالي 100 %)
صيانة وتهئية المنشآت الإدارية	مقر الإدارة البلدية ، الدائرة البلدية والمركب الثقافي	220.000	220.000	2019	90 يوم	في انتظار موافقة السيدة مراقبة المصاريف التأشير على التعهد
مكاتب دراسات	كامل المنطقة	100.000	25.000	2019		*تم مكتب دراسات WISEPM لانجاز الدراسات أشغال تهئية شارع الاستقلال قرطاج بيرصا وتهئية قطعة أرض إلى مأوى سيارات بقرطاج حنبل وبصدد تقييم العروض. *تم استيفاء جميع الإجراءات القانونية لتعيين المهندس المعماري مروان الصغير لانجاز ومتابعة مشروع تهئية مقر البلدية والدائرة البلدية وحاب صوفونية في حدود 17000د. *تم تعيين مكتب دراسات securas لمراقبة أشغال صيانة أسطح المنشآت البلدية وبصدد الإعلان عن استشارة لتعيين مكتب مراقبة لانجاز أشغال تهئية مقر البلدية والدائرة البلدية. * تم خلاص 80% من كلفة الدراسة لمكاتب دراسات بخصوص

مشاريع الإنارة وتعبيد الطرقات والاختبارات الخاصة بالبناءات الإدارية.							
				899.266	1.089 ,000		المجموع

2/ مشاريع في إطار برنامج الاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2020 :

بيان المشروع	موقع المشروع	الكلفة الأصلية (أ.د.)	الكلفة المحينة (أ.د.)	سنة الإدراج في الميزانية	تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	الملاحظات
تهيئة الارصفة	منطقة قرطاج عدد 1 و 2	145.000	150.000	2020		60 يوما	انتهت الأشغال وتم القبول الوقتي يوم 24 ماي 2022
صيانة الطرقات	منطقة قرطاج عدد 1 و 2	145.000	152.248	2019 و 2020		60 يوما	انتهت الأشغال يوم 04 مارس 2022 وتم القبول الوقتي للأشغال يوم 08 افريل 2022 (Enrobé rue Gammart carthage yasmina , rue ibn Khaldoun et impasse Karkouen carthage Byrsa, rue Apulè carthage hannibal et rue Adriane à Carthage Salammbô)
تجديد شبكة التنوير العمومي	منطقة قرطاج عدد 1 و 2	220.000		2020			انطلق المشروع منذ يوم 10 جوان 2022 ونسبة التقدم حوالي 20%

تهئية مقبرة بيرصا وحي محمد علي	بيرصا وحي محمد علي	80.000		2020		باقتراح من لجنة الأشغال المنعقدة بتاريخ 06 أكتوبر 2021 عرض الملف على أنظار المجلس البلدي بتاريخ 29 نوفمبر 2021 حيث تم الاتفاق على صيانة السور وتهئية ممرات وإزالة جدار داخل مقبرة بيرصا-صيانة السور والتنظيف وإحداث فضاء لقبول التعازي بمقبرة حي محمد علي (في مرحلة إعداد كراس الشروط).
تهئية المقرات البلدية	مقر البلدية، فضاء صوفونية والدائرة البلدية	100.000	100.000	2020		في انتظار موافقة السيدة مراقبة المصاريف التأشير على التعهد
اقتناء معدات مقاومة الحشرات	المنطقة البلدية	15.000	15.000	2020		في انتظار التأشير من طرف السيدة مراقبة المصاريف
اقتناء معدات قص العشب	المنطقة البلدية	10.000	10.000	2020		في انتظار التأشير من طرف السيدة مراقبة المصاريف
اقتناء 02 شاحنات 1.5طن	المستودع البلدي	150.000	186.000	2020		تم التزود بالشاحنتين خلال شهر ديسمبر 2021.
اقتناء شاحنة لمقاومة الحشرات	المستودع البلدي	100.000	64.000	2020		تم الغاء المشروع بسبب النقص في الإعتمادات المرصودة وتم تنقيح برنامج الاستثمار البلدي التشاركي و ذلك بإضافة المبلغ لتركيز آلة ضاغطة إثر مصادقة المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 30 ماي 2022

تركيز آلة ضاغطة للفواضل المنزلية على شاحنة الكنس	المستودع البلدي	75.000	114.554	2020		تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وتم فتح العروض يوم 26 افريل 2022 وفي انتظار تأشيرة السيدة مراقب المصاريف العمومية على طلب التعهد .
المجموع		940.000 د	1027.802 د			

3/ مشاريع في إطار برنامج الاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2021 :

بيان المشروع	موقع المشروع	الكلفة الأصلية (د.)	الكلفة المحينة (د.)	سنة الإدراج في الميزانية	تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	الملاحظات
اقتناء شاحنة ضاغطة	منطقة قرطاج عدد 1 و 2	420.000	390	2021			نتائج طلب العروض للمرة الأولى غير مجدية (رفض اللجنة الجهوية للصفقات العمومية المصادقة) وتم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد آخر اجل لقبول العروض يوم 07 مارس 2022 و سيتم عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 22 جويلية 2022
اقتناء شاحنتين ذات حمولة 3.5 طن	منطقة قرطاج عدد 1 و 2	140.000	222	2021			نتائج طلب العروض للمرة الأولى غير مجدية (رفض اللجنة الجهوية للصفقات العمومية المصادقة) وتم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد آخر اجل لقبول العروض يوم 07 مارس 2022 و سيتم عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 22 جويلية 2022

اقتناء جرار رباعي الدفع	منطقة قرطاج عدد 1 و 12	80.000	57	2021	نتائج طلب العروض للمرة الأولى غير مجددة (رفض اللجنة الجهوية للصفقات العمومية المصادقة) وتم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد آخر اجل لقبول العروض يوم 07 مارس 2022 و سيتم عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 22 جويلية 2022
اقتناء حاويات	المنطقة البلدية	40.000		2021	تم استيفاء جميع الاجراءات القانونية و الإدارية و بصدد تسجيل الصفقة
تعبيد وترصيف شارع الاستقلال	قرطاج بيرصا	180.000		2021	بعد رفض السيد محسن الدبوسي مهندس مستشار القيام بالدراسة تم تعيين مكتب الدراسات WISEPM
تهئية فضاء للكرة الحديدية وفضاء للعدو	قرطاج حنبعل	30.000		2021	في مرحلة إعداد الدراسة الفنية والتنسيق مع فرع الكرة الحديدية بجمعية اتحاد قرطاج

4/ مشاريع في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020 وتمويل ذاتي ومتواصلة لسنة 2020 :

بيان المشروع	موقع المشروع	الكلفة الأصلية (د.)	الكلفة المحينة (د.)	سنة الإدراج في الميزانية	تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	الملاحظات
صيانة وجهر بالوعات تصريف مياه الأمطار بقرطاج	منطقة قرطاج	93.000	92.000	2020		120 يوم	انتهت الأشغال وتم القبول الوتقي للأشغال يوم 22 جوان 2022

صيانة المنشآت الرياضية	المركب الرياضي قرطاج بيرصا	54.000	2018		تم إجراء معاينة ميدانية بتاريخ 16 نوفمبر 2021 بحضور جميع الأطراف المتداخلة والاتفاق على تحديد مكونات المشروع وفي مرحلة إعداد كراس الشروط.
المجموع		147.000	92.000		

5/ مشاريع في إطار برنامج الاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2022 :

بيان المشروع	موقع المشروع	الكلفة الأصلية (د.ا)	الكلفة المحينة (د.ا)	سنة الإدراج في الميزانية	تاريخ انطلاق الأعمال	مدة الأعمال	الملاحظات
تجديد شبكة التوزيع العمومي	منطقة قرطاج عدد 1 و 2	171.000		2022			بصدد الإعلان عن طلب عروض لتعيين مكتب دراسات
صيانة شبكة التوزيع العمومي	منطقة قرطاج عدد 1 و 2	170.000		2022			بصدد الإعلان عن طلب عروض لتعيين مكتب دراسات
تركيز لوحات بالطاقة الشمسية	المستودع البلدي – القاعة الرياضية..	200.000		2022			بصدد الإعلان عن طلب عروض لتعيين مكتب دراسات

بصدد إعداد كراس الشروط			2022		100.000	الإدارة البلدية والمقرات التابعة لها	اقتناء معدات ومنظومات إعلامية
بعد رفض السيد محسن الدبوسي مهندس مستشار انجاز الدراسات تم إسناد الصفقة لمكتب الدراسات WISEPM للإعداد			2022		170.000	قرطاج درمش	تهيئة مأوى سيارات وإحداث حديقة
					801.000		المجموع

ملاحظة : تم تنقيح برنامج الاستثمار البلدي التشاركي بمقتضى مداولة المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 15 فيفري 2022

(3) - البرنامج المحلي للنظافة والعناية بالبيئة:

***رفع الفضلات المنزلية :** تتم بصفة عادية رغم بعض الصعوبات (عدم التزام المواطنين بالتوقيت ، نقص في معدات النظافة أحيانا و اضطراب في المصب النهائي للفضلات و كثرة "البرباشة") .

كما شهدت الفترة الأخيرة العديد من التدخلات كالتالي :

*بمناسبة عيد الإضحى والذي تم في ظروف حسنة .

*رفع فضلات الأجنة بصفة مباشرة .

*مقاومة الحشرات :مداواة مخافر توالدها و استعمال التضييب الحراري عند الضرورة

*الشواطئ : انطلقت عملية التنظيف اليدوي للشواطئ عن طريق مقولة خاصة (10 عملة طيلة فترة الصيف) بتكلفة 20 ألف دينار .

*تم تعيين مقاول لرفع الفضلات المنزلية لمدة 4 أشهر بقيمة 56 ألف دينار (دعم من المجلس الجهوي بمبلغ 80 أ د)

*القيام بحملات دورية للنظافة بمشاركة بعض الجمعيات .

*مواصلة صيانة بالوعات تصريف مياه الامطار .

* تقييع الأعشاب : انطلقت عملية تقييع الأعشاب و رفع الأتربة بتاريخ 7 ماي 2022 لمدة ثلاثة أشهر(المشروع ممول من طرف صندوق حماية المناطق السياحية بمبلغ 30 أ د) و تم التدخل بمنطقة قرطاج الشاطئ و شارع الهادي شاكر و بيرصا و المدارس الابتدائية بمناسبة الإستفتاء و العملية متواصلة .

*البرنامج المستقبلي :

سيتم تعزيز أسطول المعدات البلدية في إطار برنامج الإستثمار البلدي التشاركي لسنتي 2020 و 2021 كالتالي :
تم الإعلان عن طلب العروض لاقتناء معدات نظافة بكلفة حوالي 1 مليون دينار للمرة الثانية و سيتم عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 22 جويلية 2022
-شاحنة ضاغطة : 390 أ د .
-شاحنتين (02) ذات حمولة 3,5 طن : 222 أ د .
-شاحنة سقي: طلب العروض للمرة الثانية غير مجدي نظرا لغياب المشاركة : 200 أ د .
-جرار رباعي الدفع : 57 أ د .
-اقتناء 50 حاوية سعة 1100-770 لتر بمبلغ قدره 40 ألف دينار (تمت المصادقة عليه بصدد تسجيل الصفقة) .